

नेपाल सरकार

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय

जिल्ला विकास समिति कार्यालय

जिल्ला परामर्शक कार्यालय

आकस्मिक/आयोजना

मामिला तथा

जिल्ला परामर्शक कार्यालय

आ व ०७२।७३ को दशैँ चौमासिक प्रगति विवरण

- आर्थिक वर्ष :- २०७२।०७३
- ब.उ.शि.नं. :- ३६५८११३
- मन्त्रालय :- संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय
- विभाग :- डोलिडा
- आयोजनाको नाम :- स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रम
- स्थान :- ओखलढुङ्गा
 - क) जिल्ला :- ओखलढुङ्गा
 - ख) गा.वि.स./त.पा. :- सिद्धिचरण त.पा.
- आयोजना शुरु भएको मिति :- २०७२/०७३
- आयोजनाको कूल लागत रु. :- ११
 - आन्तरिक
 - नेपाल सरकार रु.
 - स्थानीय निकाय रु.
 - वैदेशिक
 - क्रण रु.
 - अनुदान रु.
- प्रमुख जिल्ला ईन्जिनियर
- स्थानीय विकास अधिकारी
- बाषिक बजेट रु. :- २४६,४४१
 - आन्तरिक
 - नेपाल सरकार रु.
 - स्थानीय निकाय रु.
 - वैदेशिक
 - क्रण रु.
 - अनुदान रु.

१६८,७८४

क्र.सं.	कार्य विवरण	इकाई	आ व ०७२।७३ को वार्षिक कार्य लक्ष्य		दोश्रो चौमासिक लक्ष्य			दोश्रो चौमासिकको प्रगति विवरण				दोश्रो चौमासिक सम्मको प्रगति विवरण				कैफियत		
			परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भार	बजेट	परिमाण	भारिगत प्रगति	खर्च रकम	खर्च प्रतिशत	परिमाण	भारिगत प्रगति	खर्च रकम		खर्च प्रतिशत	
1	New Construction																	
1.1	Prapcha-Shreechaur Road	Km	5	20.45	50000	2	8.50	20784	1	4.25	16016.80	16.12	2.3	9.41	37716.33	15.43		
2	Upgrade and Rehabilitation																	
2.1	Rampur Prapcha- Shreechaur	Km	5	20.45	50000	2	8.47	20718	1.8	7.63	41475.98	41.74	5.5	22.50	51725.51	21.16		
2.2	Okhaldhunga-Nisankhe-Rabuwu-Sitaurighat	Km	5	20.45	50000	2	8.18	20000	1.5	6.14	5160.76	5.19	3.5	14.32	26213.72	10.72		
2.3	Okhaldhunga-Chynam Phalate	Km	5	20.45	50000	2	8.18	20000	1.75	7.16	1607.73	1.62	4.5	18.41	26660.69	10.91		
3	Maintenance																	
3.1	Road Maintenance as per ARMP (Planned Maintenance and Provision of Basic Access	Km	140	17.18	42000	55	6.75	16500	40	4.91	5364.20	5.40	115	14.11	7636.14	3.12		
4	Community Development																	
	Furniture	HH	200	0.65	1581	60	0.19	474	60	0.19	474.00	0.48	200	0.65	1581.00	0.65		
	Machinery and Tools			0.04	100		0.04	100										
	Vehicle			0.10	250		0.10	250										
				0.22	550		0.22	550										
	Total of Capital Budget			100.00	244481		40.65	99376		30.27	70099.46	70.54		79.38	151533.38	61.98		
	Recurrent Budget				1960			784							589.06			
	Grand Total				246441			100160							70541.26			

Gabion Wire & Road Construction Hand Tools
Amount Rs.26796165.00 Direct Purchase by SDC/PSU

(Signature)

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय

जिल्ला विकास समिति कार्यालय

नेपाल सरकार

(Signature)
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय (सि.उ.ई.)